



CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG
INSPECTION AND TECHNICAL DEVELOPMENT FOR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 175/70/8 đường số 2, P. Tăng Nhơn Phú B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện Thoại: 09.8210.8230 - 0965.268.439

Web: kiemdinhktxd.com; kiemdinhndt.com

Mã Số đăng ký chứng nhận: 175/GCN-KĐ

Mail: kiemdinhktxd@gmail.com

GIẤY CHỨNG NHẬN

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH

(INSPECTION CERTIFICATION)

Số/No : ...232293.. /KĐKTXD

1. Tên thiết bị / *Equipment* : **TRẠM TRỘN BÊ TÔNG XI MĂNG DnM 12/1260 (60 m³/h)**
(Concrete Batching Plant)

2. Mã hiệu / *Model*: 60 m³/h - Năm chế tạo/*Year*: ./.

3. Nhà sản xuất / *Manufacturer* : **VIỆT NAM**

4. Đặc tính kỹ thuật / *Specifications* : Trạm có 03 cân phễu (03 weighing scale)

Cân 1 / *Scale 1*: Hỗn hợp cát, đá / *Sand, stone*

Cân 2 / *Scale 2*: Xi Măng / *Cement*

- Mã hiệu / *Model* : **Manson group-Mega-2T-M12** - Mã hiệu / *Model* : **Manson group-Supreme-1000kg**

- Mức tải / *Capacity*: 2000 / 1,0 kg - Mức tải / *Capacity*: 800 / 1,0 kg

Cân 3 / *Scale 3*: Nước / *Water*

- Mã hiệu / *Model* : **HMD1005B**

- Mức tải / *Capacity*: 450 / 1,0 kg

5. Chủ sử dụng / *Client* : **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CETAS**

Địa chỉ / *Add* : Số 43 đường số 2, Khu Hưng Gia 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM

Vị trí lắp đặt / *Install position* : Chi nhánh Công ty TNHH CETAS –

Quốc lộ 50, Ấp 4, Xã Phước Đông, Huyện Cần Đức, tỉnh Long An

6. Phương pháp kiểm định / *Method of verification*: Tham khảo DLVN14:2009.

7. Chuẩn được sử dụng / *Standards used* : Quả cân chuẩn M3.

8. Hiệu chỉnh / *Calibration* : Không hiệu chỉnh (N) Có hiệu chỉnh (Y)

9. Kết quả / *Results*: Xem kết quả trang sau (See the results of the inspection on the next page)

10. Tem / *Stamp* : ..232293..

11. Ngày / *Date* : 12/12/2023

12. Có giá trị đến ngày / *Expire date* : 12/12/2024*

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 13 tháng 12 năm 2023

P. Giám Đốc



Nguyễn Bảo Nam

(* Với điều kiện tổ chức, cá nhân sử dụng phải tuân thủ các quy định về sử dụng và bảo quản tại quy chuẩn kỹ thuật và quy định của nhà sản xuất

KẾT QUẢ KIỂM TRA

(Inspection results)

Cân 1 / Scale 1: Hỗn hợp cát, đá / Sand stone

Độ lặp lại (Repeatability)		Giá trị đo kiểm (Value test)				
Chỉ thị (Indicator) (kg)	Sai lệch (Fault tolerance) (Kg)	Mức tải (Weight) (kg)	Chỉ thị (Indicator) (kg)		Sai lệch (Fault Tolerance) (kg)	
			Tăng (Increase)	Giảm (Decrease)	Tăng (Increase)	Giảm (Decrease)
500 500 500	0	200	200	200	0	0
		400	400	400	0	0
		600	600	600	0	0
		800	800	801	0	+1
		1000	1001	-	+1	-

Cân 2 / Scale 2: Xi măng / Cement

Độ lặp lại (Repeatability)		Giá trị đo kiểm (Value test)				
Chỉ thị (Indicator) (kg)	Sai lệch (Fault tolerance) (Kg)	Mức tải (Weight) (kg)	Chỉ thị (Indicator) (kg)		Sai lệch (Fault Tolerance) (kg)	
			Tăng (Increase)	Giảm (Decrease)	Tăng (Increase)	Giảm (Decrease)
200 200 200	0	100	100	100	0	0
		200	200	200	0	0
		300	300	301	0	+1
		400	401	401	+1	+1
		500	501	-	+1	-

Cân 3 / Scale 3: Nước / Water

Độ lặp lại (Repeatability)		Giá trị đo kiểm (Value test)				
Chỉ thị (Indicator) (kg)	Sai lệch (Fault tolerance) (Kg)	Mức tải (Weight) (kg)	Chỉ thị (Indicator) (kg)		Sai lệch (Fault tolerance) (kg)	
			Tăng (Increase)	Giảm (Decrease)	Tăng (Increase)	Giảm (Decrease)
100 100 100 100	0	50	50	50	0	0
		100	100	100	0	0
		150	150	150	0	0
		200	200	201	0	+1
		250	251	-	+1	-

Kiểm Định Viên



Lê Trung Anh Kiệt

